

Obra: Construção Feira do Produtor  
Município: Riozinho - RS

CRONOGRAMA DE OBRAS - 5 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.655,28	5,15%	100%				
				9.655,28				
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.126,52	0,60%	100%				
				1.126,52				
3	FUNDAÇÕES	10.494,84	5,60%	100%				
				10.494,84				
4	SUPERESTRUTURA	9.709,44	5,18%		50%	50%		
					4.854,72	4.854,72		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	10.321,16	5,51%		40%	50%	10%	
					4.128,46	5.160,58	1.032,12	
6	ESQUADRIAS	32.584,05	17,39%				100%	
							32.584,05	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	54.753,28	29,22%			50%	50%	
						27.376,64	27.376,64	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	181,67	0,10%		100%			
					181,67			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	17.694,02	9,44%				60%	40%
							10.616,41	7.077,61
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	10.086,62	5,38%				80%	20%
							8.069,29	2.017,32
11	PINTURA	6.399,68	3,41%					100%
								6.399,68
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	1.564,77	0,83%			40%	40%	20%
						625,91	625,91	312,95
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.315,04	3,90%		10%	50%	20%	20%
					731,50	3.657,52	1.463,01	1.463,01
14	LOUÇAS E METAIS	6.544,59	3,49%					100%
								6.544,59
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.684,24	4,63%			50%	30%	20%
						4.342,12	2.605,27	1.736,85
16	SERVIÇOS FINAIS	291,38	0,16%					100%
								291,38
Valores totais		187.406,56	100%	21.276,64	9.896,35	46.017,48	84.372,70	25.843,39
				11,35%	5,28%	24,55%	45,02%	13,79%
				11,35%	16,63%	41,10%	86,21%	100,00%

*Patricia Klemm*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A 39887-0