



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1052381-56	Nº SICONV 865979/2018	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho	ApELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Luiz Paraboni	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Rua
---------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	Pavimentação de Rua	240.000,00	% Período:	14,58%	27,04%	27,04%	31,34%							
1.1.	Serviços Iniciais	7.684,18	% Período:	40,88%	18,71%	18,71%	21,69%							
1.2.	Pavimentação	138.245,79	% Período:	8,71%	45,64%	45,64%								
1.3.	Passeio / acessibilidade	64.373,77	% Período:				100,00%							
1.4.	Drenagem	19.625,04	% Período:	100,00%										
1.5.	Sinalização horizontal/vertical	5.960,82	% Período:				100,00%							
1.6.	Serviços finais	4.110,40	% Período:	4,61%	8,54%	8,54%	78,32%							
Total: R\$ 240.000,00				%:	14,58%	27,04%	27,04%	31,34%						
				Repasso:	33.892,49	62.827,83	62.827,84	72.832,79						
				Contrapartida:	1.111,23	2.059,93	2.059,93	2.387,96						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	35.003,72	64.887,76	64.887,77	75.220,75						
				%:	14,58%	41,62%	68,66%	100,00%						
				Repasso:	33.892,49	96.720,32	159.548,16	232.380,95						
				Contrapartida:	1.111,23	3.171,16	5.231,09	7.619,05						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	35.003,72	99.891,48	164.779,25	240.000,00						

Riozinho /RS
Local

terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Paula Tatiana Hennemann
CREA/CAU: CAU 39887-0
ART/RRT: 7891011