



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1052400-73	Nº SICONV 865998/2018	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Paulo Saletti Filho e Rua Rolante	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Rua
----------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	Pavimentação de Rua	229.333,38	% Período:	13,37%	13,37%	31,22%	23,45%	18,60%						
1.1.	Serviços Iniciais	13.272,69	% Período:	28,81%	10,98%	25,65%	19,27%	15,28%						
1.2.	Pavimentação	154.004,24	% Período:		10,95%	44,01%	33,06%	11,97%						
1.3.	Passeio / acessibilidade	14.666,32	% Período:					100,00%						
1.4.	Drenagem	38.823,44	% Período:	68,69%	31,31%									
1.5.	Sinalização horizontal/vertical	4.829,55	% Período:					100,00%						
1.6.	Serviços finais	3.737,14	% Período:	4,64%	4,64%	10,84%	8,14%	71,73%						
Total: R\$ 229.333,38				%:	13,37%	13,37%	31,22%	23,45%	18,60%					
				Repasso:	29.801,71	29.787,94	69.569,63	52.256,55	41.441,31					
				Contrapartida:	866,04	865,64	2.021,70	1.518,57	1.204,29					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	30.667,75	30.653,57	71.591,33	53.775,13	42.645,60					
				%:	13,37%	26,74%	57,96%	81,40%	100,00%					
				Repasso:	29.801,71	59.589,65	129.159,28	181.415,83	222.857,14					
				Contrapartida:	866,04	1.731,68	3.753,38	5.271,95	6.476,24					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	30.667,75	61.321,32	132.912,65	186.687,78	229.333,38					

Riozinho /RS
Local

terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Paula Tatiana Hennemann
CREA/CAU: CAU 39887-0
ART/RRT: 7903261