



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0501342-42	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho	ApELIDO EMPREENDIMENTO AVANÇAR CIDADES	DESCRIÇÃO DO LOTE 2 LOTES - EMPREPEITADA PREÇO GLOBAL
----------------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
1.	LOTE 1 - BLOCO INTERTRAVADO (VIAS E C	3.140.849,12	% Período:	14,29%	17,75%	7,11%	11,51%	14,18%	15,30%	2,82%	2,47%	7,11%	5,13%	2,33%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.976,55	% Período:	10,96%	7,58%	6,63%	13,26%	17,05%	16,10%	2,84%	1,89%	7,58%	5,68%	10,42%	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS	1.868.033,17	% Período:	10,14%	12,05%	7,65%	13,37%	17,83%	17,94%	3,02%	2,41%	7,77%	5,78%	2,05%	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	818.496,86	% Período:	31,10%	36,50%	3,44%	6,40%	6,74%	4,70%	1,82%	1,23%	4,11%	3,95%	0,01%	
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	322.161,55	% Período:		5,16%	12,98%	14,33%	11,77%	27,95%	3,95%	4,81%	11,34%	3,72%	3,99%	
1.5.	SINALIZAÇÃO	49.331,61	% Período:		26,32%	10,64%	6,40%	12,63%	8,91%	4,80%	10,80%	4,57%	9,61%	5,32%	
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	38.849,38	% Período:		2,18%	5,99%	10,72%	13,90%	13,64%	2,49%	1,79%	6,22%	4,64%	38,43%	
2.	LOTE 2 - ASFALTO	991.708,56	% Período:	11,77%	15,21%	18,03%	54,99%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.100,33	% Período:	20,93%	10,28%	16,45%	52,34%								
2.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	704.076,44	% Período:	12,23%	15,04%	20,32%	52,42%								
2.3.	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO	234.154,99	% Período:	9,58%	10,01%	12,64%	67,77%								
2.4.	SINALIZAÇÃO	12.401,73	% Período:	25,54%	40,07%	20,01%	14,39%								
2.5.	DRENAGEM PLUVIAL	13.978,44	% Período:		100,00%										
2.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.996,63	% Período:	9,45%	6,22%		84,33%								
Total: R\$ 4.132.557,68				%:	13,69%	17,14%	9,73%	21,94%	10,78%	11,63%	2,14%	1,87%	5,40%	3,90%	1,77%
Período:	Repassse:	521.197,59	652.831,36	370.516,91	835.608,95	410.362,70	442.703,16	81.650,51	71.360,89	205.719,96	148.595,92	67.519,23			
	Contrapartida:	44.411,94	55.628,64	31.572,24	71.203,36	34.967,55	37.723,33	6.957,55	6.080,76	17.529,67	12.662,06	5.753,40			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	565.609,54	708.459,99	402.089,15	906.812,31	445.330,25	480.426,49	88.608,06	77.441,65	223.249,63	161.257,97	73.272,64			
	%:	13,69%	30,83%	40,56%	62,50%	73,28%	84,90%	87,05%	88,92%	94,32%	98,23%	100,00%			
	Repassse:	521.197,59	1.174.028,95	1.544.545,86	2.380.154,81	2.790.517,51	3.233.220,67	3.314.871,18	3.386.232,07	3.591.952,03	3.740.547,95	3.808.067,18			
	Contrapartida:	44.411,94	100.040,58	131.612,82	202.816,18	237.783,73	275.507,06	282.464,61	288.545,37	306.075,04	318.737,10	324.490,50			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	565.609,54	1.274.069,53	1.676.158,68	2.582.970,99	3.028.301,24	3.508.727,73	3.597.335,79	3.674.777,44	3.898.027,07	4.059.285,04	4.132.557,68			

Riozinho/RS
Local
segunda-feira, 12 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: **PAULA TATIANA HENNEMANN**
CREA/CAU: CAU RS 39887-0
ART/RRT: RRT 7071031