



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884710/2019	RECURSO OGU
APeLIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Rua Sobrinhp Pandolvo e Sete de Setembro	MUNICIPIO / UF RIOZINHO/RS	REPASSE 238.750,00	VALORES CONTRATADOS (R\$): CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 9.550,00 248.300,00

Situação do TC/CR: Atrasada	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Percentual previsto em: abr-20 100,00%			-19.917,60

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	
1.	Asfalto Rua Sobrinhp Pandolvo e Sete de Sk	Em Análise	3955,2	m²	LOTE 1	1	268.217,60	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
					Repassse		238.750,00	-	-	
					Outros		29.467,60	-	-	
					Investimento		268.217,60	-	-	0,00%

RIOZINHO/RS
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020
Data

Representante Tomador:
Nome: Valério José Esquinnati
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/IRRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Dirceu Dal Castel
CRC/RS Téc.Cont.50300