

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO - RS****CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA: RUA TAQUARA -RUA NOVA
TRECHO: PAULO SALETTI Fº / STO. ANTÔNIO DA PATRULHA

PARCELAS: 03
ÁREA: 1.070,90 m²

OBRA: RUA TAQUARA - CAPEAMENTO
TRECHO: STO. ANTÔNIO DA PATRULHA / FIM DA RUA

ÁREA: 714,25 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL	
			valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %
1	REDE PLUVIAL	50.675,42	35.472,79	70,00	70,00	12.668,86	25,00	95,00	2.533,77	5,00	100,00	50.675,42	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	201.122,30	40.224,46	20,00	20,00	80.448,92	40,00	60,00	80.448,92	40,00	100,00	201.122,30	100,00
3	SINALIZAÇÃO	4.274,94	641,24	15,00	15,00				3.633,70	85,00	100,00	4.274,94	100,00
TOTAL		256.072,66	76.338,49	29,81	29,81	93.117,78	36,37	66,18	86.616,39	33,82	100,00	256.072,66	
TOTAL ACUMULADO		256.072,66	76.338,49	29,81		169.456,27	66,18		256.072,66	100,00		256.072,66	100,00

OBSERVAÇÕES

- Pavimento novo: CBUQ 4cm + BBG 20cm sobre greide regularizado.
- Capeamento: regularização CBUQ 3cm + capa CBUQ 3cm sobre calçamento.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF não desonerados.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF janeiro/2016 e SICRO2/DNIT setembro/2015.
- Distâncias médias de transporte:
 - Brita e bases: 55 Km
 - Emulsões e CBUQ: 70 Km
 - Remoções: 2,5 Km
 - Aterro importado: 10 Km

BDI 24,23 %

- Ver planilha discriminada.

março/2016

Leandro KöcheEngenheiro Civil CREA/RS 50.576-D
ART CREA/RS 7252919 + 8088961**Airton Trevizani da Rosa**

Prefeitura Municipal de Riozinho